



**Expediente Y-118046 / Ref. Cliente**

Cliente... : AJUNTAMENT DE GIRONA  
Contrario :  
Asunto... : RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTVO 394/13-V  
Juzgado.. : JDO. DE LO CONTENCIOSO 5 BARCELONA

## Resumen

### Notificación

26.07.2023

### SENTENCIA

21/07/23 \*SENTENCIA: ESTIMO en part el recurs contenciós administratiu presentat per la representació processal de l'empresa ntra la desestimació de la reclamació de l'abonament de la liquidació definitiva del contracte d'obres de desdoblament de l'ETAP Montfullà, la qual revoco i declaro el dret de l'actora a percebre la quantitat de 1.422.325,21 euros més els interessos legals. Cada part abonarà les costes causades a la seva instància i les comunes per meitats. n.26/7 lex.

### Términos

19.09.2023

FINEN 15 D. INTERPONER RECURSO APELACION c/Sent.

Saludos Cordiales



### Jutjat Contenciós Administratiu núm. 05 de Barcelona

Avinguda Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici I - Barcelona  
08075 Barcelona

Tel. 93 5548463  
Fax: 93 5549784  
A/e: contencios5.barcelona@xij.gencat.cat

NIG 0801945320138008621

### Procediment ordinari 394/2013 B

Matèria: Contractació Administrativa

Entitat bancària: **Banc de Santander**

Per a ingressos en caixa, concepte: 0906000000039413

Pagaments per transferència bancària: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274

Beneficiari: Jutjat Contenciós Administratiu núm. 05 de Barcelona

Concepte: 0906000000039413

Part recurrent/sol·licitant/executant:

Procurador/a: Jaumè Guillem Rodríguez  
Advocat/ada:

Part demandada/executada: AGENCIA CATALANA DE  
L'AIGUA, AYUNTAMIENTO DE GERONA

Procurador/a: Ignacio De Anzizu Pigem

Advocat/ada:

Advocat/ada de la Generalitat

### SENTÈNCIA NÚM. 212/2023

Magistrada: Montserrat Raga Marimon

Barcelona, 21 de juliol de 2023

### Fets

**Primer.-** La representació processal de la part actora va interposar recurs contenciós és la desestimació de la reclamació de l'abonament de la liquidació definitiva del contracte d'obres de desdoblament de l'ETAP Montfullà

Es va admetre a tràmit, es va requerir a l'Administració demandada la remissió de l'expedient administratiu i un cop rebut, es va emplaçar a la part actora perquè presentés la demanda en el termini de 20 dies.

**Segon.-** La part actora va presentar demanda en la que després d'al·legar els fets i fonaments de dret que va entendre aplicables i va fer la pètitja que consta a la demanda i que dono per reproduïda.

Així mateix, la part demandada va presentar la contestació a la demanda, en la que després d'al·legar els fets i fonaments que va creure adients va demanar " que es desestimés la demanda.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: <a href="https://ejcat.justicia.gencat.cat/AP/consultaCSV.html">https://ejcat.justicia.gencat.cat/AP/consultaCSV.html</a>		Codi Segur de Verificació: J094CDCWJ15I7X55Z6KDL4N362ZIG
Data i hora 24/07/2023 11:15	Signat per Raga Marimon, Montserrat;	





**Tercer.-** Per interlocutòria es va admetre el procediment a prova i per Decret es va fixar la quantia d'aquest procediment en indeterminada.

Un cop practicada la prova que es va considerar pertinent i útil, les parts van presentar l'escrit de conclusions, i no considerant necessari l'utilització de la previsió de l'article 61.2, han quedat les actuacions concloses per dictar sentència.

## Raonaments jurídics

### Primer.- Fets provats

D'acord amb el relat de fets realitzat per l'ACA consta que :

- Em data 15 d'abril de 2008 s'havia subscrit un Conveni col·laboració execució i finançament "reforçament de l'abastament Costa Brava Centre" entre l'Agència Catalana de l'Aigua, el Consorci de la Costa Brava, la Mancomunitat de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent i l'Ajuntament de Girona, per al finançament de les actuacions que integren el projecte de Reforçament de l'abastament a la Costa Brava Centre.
- En la Clàusula Quarta del Conveni relativa al Pressupost i finançament de les actuacions, es va fixar el pressupost d'execució estimat en 56,8 milions € més IVA a finançar amb l'aportació de fons de cohesió d'acord amb la Decisió 2005 ES 18 C PE 011 per import de 41.258.266€ i la resta com a cofinançament complementari fins el cost total resultant de la liquidació final de les actuacions, a càrrec de les entitats beneficiàries i de l'ACA, en proporció a la seva participació en els cabals a aportar per la nova infraestructura 15.541.734€ per les diferents Administracions Públiques que varen subscriure el conveni, entre elles l'Ajuntament de Girona.
- El contracte d'obres de desdoblament de l'ETAP Montfullà que la seva liquidació definitiva és objecte d'impugnació per en el recurs contenciós 394/2013-V, és un dels tres contractes d'obres en que es va executar la total actuació de reforçament de la Costa Brava Centre establerta en el Conveni de Col·laboració de 15 d'abril de 2008 i per tant, el seu cost ha de ser assumit en part per l'Ajuntament de Girona en els termes establerts al Conveni de Col·laboració subscrit amb l'ACA i altres Administracions Públiques.

i l'ACA van arribar a un acord, implicant, les seves posicions en aquest procediment que es va impugnar per la part codemandada, posant el dubte la fiabilitat del mateix, el qual es passarà a examinar.

A les actuacions comptem amb dos informes pericials. Una aportat per la part actora fet pel perit senyor i el realitzat a designa judicial senyor . El primer és enginyer de camins, Canals i ports i el segon arquitecte.  
Els dos tenen per objecte l'anàlisi dels treballs executats dins de l'àmbit del



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: <a href="https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html">https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html</a>		Codi Segur de Verificació: J094CDCWJ1517X55Z6KDLSL4N362ZIG	
Data i hora 24/07/2023 11:15	Signat per Raga Marimon, Montserrat;		





contracte de " Redacció del Projecte Constructiu i Execució de les obres de desdoblament de la ETAP de Mintfullà T.M. Bescanço" . Es tracte de fer un anàlisi de l'obra executada i les possibles variacions amb el projecte inicial.

A les actuacions comtem amb un informe pericial elaborat pel pèrit senyor .

que conclou:

" i. el proyecto inicial elaborado por la UTE ETAP Montfullà era técnicamente apto y completo para su implantación.

ii. que los cambios en la ejecución de las obras no han obedecido a insuficiencias o deficiencias de proyecto adjudicado o a la ejecución, sino a requerimientos de la propiedad o la Dirección Facultativa.

iii. que la UTE ETAP Montfullà ha ejecutado las obras correctamente, de conformidad, y siguiendo las indicaciones que le eran trasladadas desde la Dirección Facultativa generalment, y en ocasiones, directamente desde la Propiedad.

iv. que la obra realmente ejecutada es la que figuda en la medición final de la obra y que su precio- según medición valorada llevada a cabo por la Dirección facultativa contratada directamente por la Propiedad- es de 16.842.228,442 euros (+ va) frente al precio de 14.618.556,87 euros (+ iva) que figura en el proyecto; esto es, 2.223.671, 55 euros (+ iva).

Les conclusions del pèrit de designa judicial son:

" \_ Debido a los condicionantes de la subvención concedida por la UE, referentes a las fechas de concurso y adjudicación, la oferta ganadora presentada por se presenta valorando un proyecto muy poco realista y muy poco adaptado a la realización de una Estación Potabilizadora de Agua, que cumpliera las necesidades de los promotores. A raíz de este problema de base, el Proyecto tuvo que irse adaptando, primero a las características del terreno, segundo a las necesidades de los promotores, y tercero, a los requisitos básicos de su función, para que cumpliera su cometido con fiabilidad. Esto último, se demuestra con las variaciones que introdujo la Dirección Facultativa y propiedad. Todo ello repercutió en la realización de nuevos proyectos adaptados a la realidad y necesidades de los promotores.

- Esto supuso una variación del presupuesto inicial, con un aumento de éste debido a las mejoras, cambios de diseño del proyecto, adición de elementos y componentes nuevos, aumentos importantes en las mediciones, especialmente en la cantidad de hormigón y aceros de los muros de las balsas, cambios de longitudes de tuberías, nuevas partidas,...
- Se realizan cambios en el Proyecto 2, aprobado y firmado por la propiedad y la constructora, por requerimientos de la propiedad ACA, Aigües de Girona, Consorcio de la Costa Brava, y por requerimiento de la Dirección Facultativa de la obra. Estos cambios repercuten en un aumento del presupuesto del proyecto 2 aprobado, por encima del 10% del PEC. Los cambios realizados ya se han especificado anteriormente.
- La constructora sigue las órdenes de la Dirección facultativa de la mencionada obra, y realiza las obras que la Dirección Facultativa responsable, le ordena.
- Los cambios que se realizan son por peticiones de la propiedad y Dirección facultativa, no por defectos del proyecto, ni por mala ejecución del mismo. También hay una propuesta de incorporación de nuevos



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar:  
<https://ejcat.justicia.gencat.cat/AP/consultaCSV.html>

Codi Segur de Verificació:

J094CDCWJ1517X55Z6KDLSL4N362ZIG

Data i hora  
24/07/2023  
11:15

Signat per Raga Marimon, Montserrat;





aparatos por parte de (ver documento 13) la dirección facultativa los acepta.

- Evidentemente estos cambios fueron aprobados por la Dirección Facultativa, ya que así se realizaron, y se certificó la obra como APTA.
- Considero al haberse firmado el 15 de diciembre del 2011, el Acta de Inspección Conjunta y el Acta de Recepción de la obra, por parte de la Dirección Facultativa, del Taller de Ingeniería Ambiental (TIA) por tres representantes del ACA, Agència Catalana de l'Aigua y por un representante de las obras según afirman los firmantes han estado ejecutadas satisfactoriamente.
- Se llega a un acuerdo en los precios contradictorios (documento 112), o sea en los precios de las partidas nuevas que ni estaban en el proyecto 1. Este acuerdo se realiza por parte de la dirección facultativa la constructora El documento es de fecha 23 de mayo del 2013. A estos precios al no estar incluidos en el proyecto 1, se les deberá aplicar el 19% de gastos generales y beneficio industrial.
- Según la medición aprobada por la Dirección Facultativa, ACA y la constructora, en el Acte de Inspección conjunta, y el Acta de Recepción las obras se han realizado correctamente. Por ello después de haber revisado los proyectos, la documentación del expediente, y haber revisado la obra, concluyo que la obra debe abonarse en su totalidad (...) resumen de la liquidación 2.223.671,55 euros + IVA de aplicación" a abonar a la constructora

Les dues pericials que consten a les actuacions concluen el mateix. Tota quantitat a percebre en concepte d'obra executada fora del projecte inicialment aprovat i objecte del contracte s'ha d'abonar en aplicació del principi de prohibició de l'enriquiment injust.

Es tracta d'un títol jurídic admès des de fa molt temps i consolidat per la jurisprudència (STS 11.5.2004 o 19.6.2006), sent els requisits per a la seva admissió que hi hagi un excés d'obra sobre el projecte, que s'hagin realment executat, que siguin necessàries i que l'Administració s'hagi beneficiat.

D'acord amb les pericials realitzades aquesta obra es va realitzar amb l'aprovació de les parts implicades no suposant defecte del projecte. Cal remarcar que les dues pericials fan esment a una aprovació per part de la Direcció facultativa de l'obra.

Les parts a la vista d'aquestes dues pericials que convergeixen van arribar a un acord transaccional per import de 1.422.325, 21 euros. Aquest acord es va homologar per aquest jutjat atès que comptava amb aquestes dues pericials i el vistiplau de les dues parts del contracte i era més beneficiós per l'interès general atès que la quantia a abonar implicava un esforç menor de diner públics. La codemandada, Ajuntament de Girona, el va impugnar. I en segona instancia es va revocar per una qüestió simplement formal, consistent en què un acord de mediació ha de comptar amb el consentiment de totes les parts implicades.

Arribats a aquest extrem, l'Ajuntament de Girona manifesta la seva disconformitat amb les pretensions de la part actora per l'existència d'uns



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar:  
<https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html>

Codi Segur de Verificació:  
J094CDCWJ1517X55Z6KDL4N362ZIG

Data i hora  
24/07/2023  
11:15

Signat per Raga Marimon, Montserrat;





informes tècnics i jurídics que posarien de relleu mancances i errors en el projecte i la manca de justificació de l'increment addicional. No obstant, aquestes afirmacions queden en entredit per les dues pericials existents en les actuacions, sent una d'elles de designa judicial.

Altrament, les diligències prèvies que es van incoar es van arxivar, excloent tot tipus de responsabilitat penal.

Per tot això, i d'acord amb les pericials que consten a les actuacions i tenint en compte la pretensió principal feta per la part actora de reducció de la quantia inicial a la que consta a l'acord transaccional, serà aquesta la quantia a abonar.

### Segon.- Costes


D'acord amb l'article 139 de la llei jurisdiccional cada part abonarà les costes causades a la seva instància i les comunes per meitats.

### Decisió

ESTIMO en part el recurs contenciós administratiu presentat per la representació processal de l'empresa  
contra la desestimació de la reclamació de l'abonament de la liquidació definitiva del contracte d'obres de desdoblament de l'ETAP Montfullà, la qual revoco i declaro el dret de l'actora a percebre la quantitat de 1.422.325, 21 euros més els interessos legals.

Cada part abonarà les costes causades a la seva instància i les comunes per meitats.

Notifiqueu aquesta sentència a les parts i feu-los saber que contra la mateixa hi poden interposar, d'acord amb l'article 81.1 de la llei 29/1998 un recurs d'apel·lació en el termini de 15 dies davant d'aquest Jutjat i que serà resol per la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Així ho acordo i ho signo.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: <a href="https://ejcat.justicia.gencat.cat/AP/consultaCSV.html">https://ejcat.justicia.gencat.cat/AP/consultaCSV.html</a>		Codi Segur de Verificació: J094CDCWJ15I7X55Z6KDL4N36ZIG	
Data i hora 24/07/2023 11:15	Signat per Raga Marimon, Montserrat		



NOTIFICACIÓ LEXNET 202310593880003  
IGNACIO DE ANZIZU PIGEM

26-07-2023  
7/7

LEXNET

Mensaje LexNET - Notificación

Fecha Generación: 25/07/2023 08:49

Mensaje

IdLexNet	202310593880003		
Asunto	Notificació sentència   Procedimiento ordinario		
Remitente	Órgano	JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU N. 5 de Barcelona, Barcelona [0801945005]	
	Tipo de órgano	JDO. DE LO CONTENCIOSO	
Destinatarios	ANZIZU PIGEM, IGNACIO DE [811]		
	Colegio de Procuradores	Il·lustre Col·legi dels Procuradors de Barcelona	
Fecha-hora envío	25/07/2023 08:10:53		
Documentos	0801945005_20230724_1215_36036474_00.pdf (Principal)		
	Hash del Documento: 4c33eee0e33b3948ac7a84df731c23c5b577e6120e478f81e66e08e27e483756		
Datos del mensaje	Procedimiento destino	ORD Nº 0000394/2013	
	Detalle de acontecimiento	Notificació sentència	

Historia del mensaje

Fecha-hora	Emisor de acción	Acción	Destinatario de acción
25/07/2023 08:49:38	ANZIZU PIGEM, IGNACIO DE [811]-Il·lustre Col·legi dels Procuradors de Barcelona	LO RECOGE	
25/07/2023 08:11:01	Il·lustre Col·legi dels Procuradors de Barcelona (Barcelona)	LO REPARTE A	ANZIZU PIGEM, IGNACIO DE [811]-Il·lustre Col·legi dels Procuradors de Barcelona

(\*) Todas las horas referidas por LexNET son de ámbito Peninsular.